南巡盛典

卷四十七卷四十八

河防

7.84
1.179
19

7 4

南巡盛典卷四十七

河防

江南河道總督臣白鍾山謹

題爲遵

旨建壩以禦黃水事竊照裡河廳屬運口係各省

漕船經由緊要之處專藉洪澤湖清水以資

浮送必使清水常强庶可敵黃濟運每遇湖

水微弱或東北風未免黃水倒灌淤墊河身

有礙運道今春恭逢

聖駕南巡臨幸運口
閱視情形
指授方畧令於頭壩北壩外建築攔黃壩一道攔
禦黃水仰見
聖明天縱悉合機宜運道民生大有裨益當即轉
飭敬謹遵照
欽定式樣上緊儹做一律高寬堅實穩固茲據淮
揚河務道何煟詳稱運口頭壩北壩外建築
攔黃柴壩一道估需工料銀四千七百四十

兩零親勘確核並無浮冒造冊詳請題估等
情臣等復核無異除冊送部外相應具
題乾隆二十二年十一月初四日奉
旨該部議奏欽此

臣裘曰修臣夢麟臣白鍾山臣陳宏謀臣高晉謹

奏爲

奏

聞事竊臣裘曰修臣夢麟同臣高晉於十月二十六日自宿州起程至宿遷縣之歸仁集踏看安河工段適臣白鍾山臣陳宏謀俱自清江浦來晤臣等伏查濉河上承河南及蕭碭諸水以安河爲出路最關緊要臣等業經

奏明開濬在案今復加相度凡現在水佔皆係

歷年不能涸出之地勢難久待臣等率同道
廳各員一面勘估卽一面設法辦理務期一
律深通不致壅遏再查全淮俱入洪湖而去
路又以清口爲咽喉疊奉
訓旨令每歲及早多拆東西草壩以暢其流仰見
聖明洞悉臣等遵奉面加商酌今值冬令應照例
束壩蓄水之期但向來口門只留十八丈至
二十丈不等未免收束太緊臣等今擬酌留
三十丈較往年多寬十丈至十二丈則現
在湖水可以暢出其湖水多出一分則來年
可多受一分似於宣洩之道更爲有益明歲
正二月春汛未發之前卽仰遵
聖訓相機早行大爲拆放所有臣等會籌緣由理
合奏
聞再上下江各工現在已有三四分以上至六七
分不等合併聲明伏祈
皇上聖鑒謹
奏乾隆二十二年十一月十一日奉

硃批甚合機宜欣慰覽之欽此

河道總督臣張師載山東巡撫臣鶴年謹
奏爲
聞辦理運河工程情形仰祈
聖鑒事竊照運河疏濬事宜上厪
宸衷因尚書臣劉統勳奉
差晉省
欽命臣鶴年留東辦理遵卽會同河臣張師載並
巡漕臣海明詳加商確查東省運河北抵臨
清南至臺莊上下幾及千里其資灌輸而利

運行爲汶爲泗爲洸爲薛每遇伏秋兩汛水
發俱帶泥沙而歷年大挑小挑不過臨清南
旺濟寧彭口等處塘河淤沙最厚者酌加挑
挖其餘長河亦間段疏濬總以糧艘可行而
止並未大加挑挖遂致年深日久河底益高
而堤身日益卑矮加以今歲伏秋漳衛沙趙
等水泛溢於其北昭陽微山等湖漲滿於其
南水壅沙停堤隨水刷河身淤墊更倍於前
今冬若止照常例大挑誠如

聖訓殊非經久之策臣等愚見除塘河工程儘照
大挑往例額募等夫實力挑挖外請自濟寧
以下之石佛閘起北至臨清閘止將河底淤
墊逐一探估以現在水深八尺爲度凡不足
八尺者添估挑挖俾河身一律坦平以免阻
塞之患今回空過後本月初三日南旺可以
煞壩空水數日石佛以北至靳家口可以空
乾本月十二日可以興挑正月告竣靳口以
北至臨清地勢稍平空水較難十二月興挑

二月告竣石佛以下直至臺莊內多湖河相
連之處深淺段落尚難確估而糧船經行足
資浮送應俟湖水稍退兩堤修整之後再行
確估辦理惟彭口古淺山河噴沙之處連年
因水大不能築壩雖經額夫挑挖未大加挑
濬應請一併募夫分案估計僉挑總在重運
未到之前凡屬淤淺之處務期上緊挑完以
利運行此現在分別辦理挑河情形也其臨
清以南至石佛一帶兩岸縴道間有殘缺單
薄之處業飭道廳勘估以本年盛漲之時出
水三尺爲度或應加高或應帮寬逐一估報
臣等再加查勘委員僉辦石佛以下至南陽
兩岸縴道現在水勢尚未大消卽南陽以下
現已開工微露堤形之三千餘丈兩面排樁
埽由中心填土築堤駕船遠運土方於十餘
里之外天氣漸寒河水漸凍人夫水內施工
未免力作艱難且臨清州縣俱在僉挑伊河
所辦樁料未能如期應付民間小船亦係出

入必需難以照數僱募臣等查伊家河業將
挑成開放在即約計歷冬入春湖水必日就
掣消則前項綽道均可漸見涸露與其東天
興作人勞費重似不如稍待春初冰消日融
工作更易經費較省只須臨時多分段落多
派官員於青黃不接之時招集民夫就工謀
食同未露堤形之一萬餘丈均可接續辦理
即或間有水口深濶之處因地制宜或搭橋
墊路或用柴軟鑲俱可隨時料理總期綽挽
有資以待新運此現在分別辦理綽道情形
也再臣等查臨清以北德州以南之衛河原
係漳衛合流水挾沙行雖冬令水勢消落之
時尚仍巨浸故自元明迄今不能煞壩挑挖
歷年大挑俱係駕船撈濬移淺就深此次辦
理務在徹底窮源若非逐段測量則淺深不
齊恐難一律通暢自當與臨清以南之運河
一體辦理但波流沙走向俱移淺就深今議
修民堰所挑之土如能堆積兩旁原可增培

堤堰土乾之後募夫夯硪足資鞏固以衛田
廬若係淤沙又難增鼕所有應修之民堰自
應仍照 臣等原議辦理現在難以懸擬統俟
臣等伊河放水之後前往河干逐一測量詳
加相度總期公私有裨再行定議其臨清以
南沿河亦有民修堤堰應行培補但所挑長
河之區與應培民堰之所每多不能湊合 臣
等確查凡培堰恰值挑河處者即將挑出之
土堆放堤邊俟春融土乾之後責令本汛淺
壩額夫夯硪堅實不須另請錢糧若實非挑
河處所而民堰殘缺應修者一併酌給食米
夯硪併案估報此現在辦理民堰情形也再
若閘座攸關蓄洩如寺前舖閘爲汶水南行
第二座與柳林閘互相啟閉今已椿朽石裂
通身漏水應徹底拆修又李海務閘土橋閘
建自前明金門較窄江廣船隻體質重大未
免稍覺狹礙現今金門一面石堤殿裂俱應
拆修並將金門放寬又如在城戴廟邢莊利

建韓莊頓莊侯遷等閘身較低易致漫水各
應加高一二三層不等其餘各閘石堰脫落
之處均俟水落撈起安砌修整庶運河節宣
有制又聊城縣舊閘口大寺東呂家灣並十
里舖添建涵洞共五座博平縣皮狐洞涵洞
濟寧州新店新閘仲淺魯橋等處涵洞共五
座清平縣李家口張官營陳官營等處水溝
橋梁共五道均應修整庶民田坡水宣洩有
資又何家壩坐落汶河西岸爲洩水北行入
運之路今汶河分水口南多北少雖現將南
壩接長北壩收短而何家壩壩身過高北流
不暢應照原議落低二尺並挑濬石頭口入
運支河庶汶水北流不致偏少俱經委員確
估陸續興修此現在辦理閘壩涵洞情形也
至伊河工程緊要俱係責成州縣等承挑臣
等現駐在工立限報竣所有現辦一切工程
先令司員蔡琛和敏分頭勘驗督率一俟伊
河放水即星赴各工上緊查辦以期仰慰

聖主宵旰憂勞之至意除石佛以上挑河築堤工
程核造估冊分案具
題并應修閘壩涵洞及石佛以下疏築等工分
別確估另行奏懇
聖恩動撥外謹將現在辦理運河工程情形繪圖
貼說會摺恭
奏伏乞
皇上睿鑒訓示遵行謹
奏乾隆二十二年十一月十四日奉
硃批覽奏俱悉此番大加整頓必期實濟於事不
可草率慎之勉之欽此

臣海明　臣張師載　臣鶴年謹

奏爲預報伊河工竣日期仰祈

睿鑒事竊照微湖積水爲災上煩

聖慮

特命臣等詳加相度設法疏消臣等仰承

訓諭旁諮博詢不遑朝夕以伊河舊有河形實爲

微湖尾閭議請動項興挑可資宣洩荷蒙

聖明洞燭指示機宜

命臣等速爲查辦以拯災黎欽遵於九月初七日

開工派委牧令分段承挑並飭司道等官嚴
加督儹定於兩月爲限緣第七段河身開至
七尺五寸有山根一片計長一百丈如令石
工開鑿必致愆期有悞放水　臣等覆加查勘
來源至此不過畧爲停蓄無虞遏流究恐不
能一律奔騰又開月河一百三十五丈兩路
分疏以資暢達是以報竣稍遲其餘各工約
於十一日通完　臣等謹擇於十三日除日放
水仰賴
聖主洪慈普被各員奮勉從公敬取永除水患之
義以垂久遠從茲澤國災黎咸登衽席
盛朝赤子共躋春臺食德飲和凡屬編氓靡不
感深刻骨矣除放水後情形另行具
奏外所有工竣日期理合恭摺預行
奏報仰慰
聖懷謹
奏乾隆二十二年十一月二十日奉
硃批欣慰覽之有旨諭部欽此

臣裘曰修　臣蔣夢麟　臣白鍾山　臣陳宏謀　臣高晉謹

奏爲奏

聞事竊查上江地方諸水開通之後皆歸安河以達洪湖安河計長一百二十餘里金鎖鎮劉李埂陡門間段淤淺業經　臣等

奏明挑挖在案今詳加覆勘從歸仁集以下逐段測量自陡門出口之路此段蘆葦叢生深止尺許淤墊較前段更甚上游數百里東下

之水至此皆爲門限所格連年受害之由尤在於此惟是長計二千一百餘丈寬計七八百丈不等水面瀰漫無從扎壩若槩用帑工不獨天寒艱於入水亦且蘆根糾結帑具難施若坐待水涸又恐交春以後舊水未涸新水復生臣等相度淤墊之故實因蘆根延蔓水行濡滯歲歲掛淤以致十餘里內皆成淺阻但將蘆根先行刨取則淤泥一幷帶出水流泥活便可疏通查沿河一帶漁船頗衆用錢僱募四五百隻可以不須遠覓幷打造鐵耙等器人夫站立小船之上用鐵耙刨取蘆根兼撈淤土俟裝滿一船載往近河土坡之下拋棄仍復回船刨取較之水中扎壩及一切啣工其難易大相懸殊且現在卽可施工無庸等待是以臣等再四思維舍此無可施力惟是計船給值計日算工不能照土方成法銷算須選擇誠實勤力之員專督其事庶工可速竣而帑不虛糜查盧鳳道寶善驛道

蔡長澐現有頼亳宿靈虹等處工程不能兼
顧今專委江安糧道錢度總領其事董率試
用同知富琦色卿額等協同泗州知州陳韶
尅日趕辦以專責成尾閭一通則上游之水
皆有去路而安河河尾壅遏之患可減矣至
安河河頭亦有應行再爲籌計者查歸仁集
外灘河奎河潼河栢家湖林子河羅家河諸
水俱入安河來水既衆而咽喉尚屬狹隘臣
等業經
奏請開濬董家溝一路在案今又勘得歸仁堤
迤下舊有涵洞穿入鮑家河以入安河年久
湮塞今擬再將此河開通又分林子河一支
由此經行則安河進水之地亦有所分而河
頭壅遏之患亦可減矣此段現委淮徐河道
王鴻勳率同各該縣及委員等并堵缺開閘
諸事皆及時估辦所有臣等設法辦理安河
及添挑鮑家河一段緣由合詞具
奏繕圖呈

覽伏祈
皇上睿鑒再現今商辦完竣臣裘曰修即赴河南
一帶查勘臣夢麟即赴淮徐海一帶查勘又
督臣尹繼善現在江寧辦理審案未及會銜
合幷聲明謹
奏乾隆二十二年十一月二十二日奉
硃批甚好知道了欽此又奉
硃筆旁批何須狃於奏銷之常例耶但期工歸實
用百姓受利朕不惜費也欽此

臣海明臣張師載臣鶴年謹
奏爲
聞事竊臣等於伊家河放水後隨沿運河而北會
同臣海明挨次查勘除石佛以下由南陽至
韓莊水勢漸見消落轉瞬春融人力可施應
築應疏土石椿埽工程臣等另行籌酌具
奏外查石佛以上臣等前奏各工內塘河大挑
已經照依往例儹辦其增估長河淤淺段落
亦經募夫開工逐段挑挖臣等查驗督催均

可於重運未到之先完竣至兩堤工殘缺無多亦已估定丈尺土方凍解興修可期經月竣事惟城市村鎮如臨清東昌張秋阿城靳口袁口濟寧及各閘上下民居比櫛多有緣路窄狹崖岸陡峻挽拽難行之處臣等因地制宜或估修片石工添用底樁石灰安砌或估做排樁埽由中心填土其間土性疎懈不能承載樁石者修做防風埽歸於遞年搶修項下辦理至如民間草土房屋搭蓋河邊估礙道者若一律興修工程轉致糜費未免所獲者少而所費者多臣等仰體

皇上愛民如子不使一夫失所之至意酌給遷移之費令其移後丈許以俾緣挽有資且原係官地本應退還今於格外賞給民情倍加感戴緣道亦得寬展俱已丈查明確飭令該管道廳並同地方官分別估辦至應修閘座內惟有寺前舖閘木枋損斷兩墻滲漏且無月河亟應拆修土橋閘槽石損壞亦應拆修半

而在城閘亦應加高並石堤脫落之趙村十
里等閘俱飭令動帑辦理以待新運其原請
加高之戴廟閘雖今年曾經平水但本年盛
漲實非常年所時有且今已備籌宣洩可不
致似從前漲滿應請停止又原請拆修之李
海務閘惟金門窄狹但尚可行運卽遇江廣
大重船亦可由月河行走亦應停止以省繁
費再如聊城博平縣境修舊增新涵洞六座
並清平縣境修建橋梁五道臣等又查有濟
寧州境宋家窪馬場湖外二處亦應添建涵
洞各一座均係減洩民田坡水要工臣等已
飭於水利案內核估發帑令地方官及時採
石辦料僦修第民田積潦多在伏秋而惟時
亦係運河盛漲之時高卑相阻誠難暢注惟
霜降以後煞壩以前及每年挑河完竣開壩
放水之時正值運河水小坡水可以宣洩臣
等仰懇
聖恩永著爲例令河撫二臣各專委大員屆期親

詣查勘確驗內外水勢情形及時啟放宣洩
俾得趕種春麥庶涵洞不致虛設民田實爲
有益至八里廟添建滾壩因本年水勢上厪
宸衷俯允臣等所請並蒙
聖訓以高運河底七尺爲度其餘閘壩亦令酌量
落低仰見
睿謨廣運洞徹機宜臣等謹將八里廟議建滾壩
遵照
諭旨改高運河底七尺並擬先將徒駭河頭之龍
灣馬頰河之魏灣老黃河頭之四女寺各滾
壩俱落低高運河底七尺飭令司道確加估
計派委河員地方官查明前運江省就近存
剩石料臣等又查有鹽河廢橋歲久坍塌石
塊尚可選用其不敷之數亦卽採石辦料次
第興修其三空五空平水等閘橋龍灣魏灣
減閘哨馬滾壩若此時一並落低倘遇天時
久晴七尺之下續有消落或致行運艱澁應
暫行停緩俟相度明歲水勢再請

旨辦理總緣本年盛漲實有微山昭陽諸湖頂阻於南漳衛兩河泛漲於北又值沙趙二河同時異常暴長以致盈溢漲滿今既開伊家河以暢其南流又於水利案內現在勘議疏徒駭馬頰老黃等河以導其北注並八里廟及各河河頭皆有落低七尺滾壩預減於平時寸長寸消陸續減耗自不再有如前之漲溢矣至分道汶水北行之何家壩支河頻年淤墊業已高逾壩身今先將支河挑挖深通亦看遇水情形再爲辦理其運河民堰凡係挑河之處即以挑起之土堆放幫培春融土乾即令各本汛額夫夯硪毋庸另給錢糧如不係挑河之處則民堰仍須修築又查館陶至德州衛河不能煞壩與挑者　臣等已親行履勘岸高而濶形勢灣環堰距河遠所有應修兩岸民堰已據估計土方造報但准豫省咨覆飯食錢文之例係崇指不能計方之工而言今既有方可計似應仍照　臣等前奏

恩允每方酌給食米鹽菜夯硪等銀六分按方給資易於稽查加以夯硪可資堅實且較之豫省每名三十文之例尚爲有減無增擬於春融飭發地方官招集民夫就工謀食上緊儹築以資捍衛除分案核實造冊具題外所有臣等親勘辦理情形理合會同臣海明合詞恭奏伏祈

皇上睿鑒訓示謹奏

硃批如此因時相機辦理實愜朕懷欽此

奏乾隆二十二年十二月初十日奉

工部謹
題爲遵
旨建壩以禦黃水事工科抄出江南河道總督白
鍾山等題裹河運口建築攔黃壩一道估需
工料銀四千七百四十兩九錢等因乾隆二
十二年十一月初四日奉
旨該部議奏欽此欽遵該臣等查得裹河運口爲
漕艘經由要道今春恭逢
聖駕南巡親臨

閱視指授機宜於頭壩北壩外建築攔黃壩一道
據該督委員確勘估需工料銀四千七百四
十兩九錢零造冊具題前來應如所題辦理
以利運行仍令該督將做過工程用過銀兩
照例核實造具清冊題銷可也乾隆二十二
年十二月十五日奉
旨依議欽此

南巡盛典卷四十八

河防

臣　夢麟　臣　尹繼善　臣　白鍾山　臣　嵇璜　臣　陳宏謀　謹

奏爲敬陳續辦水利工程仰祈
聖訓事竊惟淮揚徐海等屬大興水利應修滙湖
通江歸海之幹支各河儹辦完竣現今另摺
恭
奏外　臣　等於週歷各屬查催工程之便復留心

遍加察勘博採輿情各州縣已辦幹支各河而外尚有宣洩民田積水通支達幹之河渠併有逼近湖蕩支分派別之汊港秋間查勘之際祇因盈滌佔葢高下難分一時未能併勘入奏今當冬深水落各處情形皆已畢現內有水道貫通儘堪宣導者固可毋庸疏濬其淤墊阻礙之處若不併爲經理則上下脈絡猶未貫通臣等公同籌酌必須及時修治層層導引處處通連務使一律條暢庶爲全體周備隨經督同道府選帶熟練人員復加相度悉心履勘如碭山縣境內之華家溝河碭山蕭縣二境之減水河係接洩河南永城縣坡水現據永城縣詳請疏濬亦應估辦又蕭縣之龍山河小鹽河洪河銅山蕭縣境內之望州河銅山靈璧境內房村河睢寧縣之龍家河白馬河宿遷縣之縣東河南岸蔡家

河李家莊民便河桃源縣之九龍潭河大成
河清河縣之響水河清河安東境內之澗河
山陽縣之溫山河濤河阜寧縣之被澤河曹
溝河窰頭支河楊家河太平河海州之王家
溝河薔薇河沭陽縣之柴米河贛榆縣之大
沙河圍子河共計二十餘處或通身淤淺或
間段阻塞均宜分析疏浚舊有閘洞量加修
葺臣等仰體我
皇上懷保黎元恩加無已之至意現在督同道府
等員詳悉佔計一面派員領帑興挑贊辦俟
等仍往來督察期於來年三月以前普律完
竣統俟奏
旨允准一併確佔具
題至田間溝洫應歸民力自辦者應查照從前
臣尹繼善原奏悉心董率立定章程次第經
理所有會籌續辦各工謹備細恭摺具
奏是否有當伏乞
皇上睿鑒訓示謹

奏乾隆二十三年正月初一日奉
硃批亟應辦理者仍以妥速爲要欽此

直隸總督臣方觀承河道總督臣張師載山
東巡撫臣阿爾泰謹
奏爲覆籌挑河洩運事宜仰祈
聖鑒事竊照東省運河蒙
聖明指示機宜令將徒駭馬頰老黃河等處相度
歸海之路經臣方觀承會同前任山東撫臣
鶴年酌籌疏濬事宜恭摺具
奏並聲請俟水勢消退之後再行覆勘分別工
程難易或勸用民力或動帑興修妥協辦理

等情欽奉

硃批俞允續經前任山東撫臣鶴年等將運河閘壩應行落低及暫從緩辦之處奏蒙

聖鑒先後欽遵各在案茲臣方觀承復會同臣張師載臣阿爾泰覆加籌度除龍灣魏灣應照原奏辦理外其四女寺壩工臣等親赴查驗將河身逐段探量惟壩口六十丈迴流冲刷水深丈餘其上河身探至四五里外皆祇水深七尺二三不等是此壩底自可毋庸再行落低以致宣洩太過其壩外老黃河分屬直東兩省計長九十八里節年淤阻不能暢注今應大加挑濬合之迤北哨馬營石壩面寬三十丈壩外減河又復通暢即遇盛漲有此兩路足資宣洩如有改易情形臣等仍隨時酌量

奏明辦理務使壩面高不至於漲阻低不至於澁運以仰副

聖主念切民依諄切訓示之至意至於徒駭馬頰

老黃河應行挑挖工段臣等先經派委兩省
道府大員逐段確估茲復公同酌議徒駭一
河全在東省境內河身大槩深逼惟葦草盤
結之處甚多掛淤阻水亟需刨除直隸南皮
縣屬老黃河內亦有之通計長二萬三千餘
丈若按蘆根方定例給價費帑不下數萬兩
查蘆根可作柴薪今令沿河州縣勸諭附近
村民刨挖任其取携期於淨盡據各州縣皆
稱爲民所樂從又各河身內間段淤淺及土
埂流沙易於爲力之處兩省均可勸用民力
毋庸議請動帑外其餘各工如東省馬頰河
頭十八里上承四道引河之水不能容納亟
應挑濬寬深於兩岸各展寬一丈河身加深
四五尺又通河及河尾入海窄狹之處共二
十段長三千六百九十餘丈應於兩岸各展
寬一丈以暢尾閭又老黃河分減哨馬營四
女寺兩壩之水盤折直東兩省自東省四女
寺壩口起至直隸吳橋縣交界止計引河長

十二里老黃河長四十六里均應挑面寬四
丈底寬二丈深四五尺不等卽以所挑之土
培築堤堰又四女寺滾壩雁翅石墻坍塌應
行拆修又德州三十里舖大橋橫亘於高埂
之上應照原奏落低又哨馬營壩外引河並
歸入老黃河河頭處所淤淺均應挑濬直隸
自吳橋交界之嚴家莊至玉泉莊老黃河長
四十餘里應與東省一律加挑面寬四丈底
寬二丈深三尺至六七尺不等又南皮縣境
內馮家口淤灘長四十丈應挑抽河槽一道
底面折寬二丈深三尺又自霍家圈起至姚
家口並下游一帶水勢散漫已無河身計共
應挑二千一百餘丈面寬八丈底寬四丈深
三四尺不等並將各支流堵築使水勢直趨
以收用水攻沙之益以上工程均非民力所
能充役應請動項僱用夫工辦理每土一方
照例給銀七分計東省馬頰河展寬挑深土
工約估需銀二千九百九十餘兩四女寺滾

壩石塘雁翅德州橋座哨馬營引河等工約
估需銀一千二百九十一兩自四女寺壩口
至吳橋縣界老黃河土工約估需銀五千一
百三十二兩共約需銀九千四百餘兩亩隸
境內老黃河土工約估需銀六千八百餘兩
再各河身內橋座共三十二處有應照原議
於攔河土埂添建橋空酌用荆葦鑲裹以暢
水道者有應行展寬以便行旅者均可勸用
民力毋庸動帑致多糜費如此籌辦則運河
減洩之水皆得由壩口分導入海而黃河馬
頰徒駭三河以南又張秋八里廟滾壩及三
空五空橋洩水入大清河歸海即遇盛漲之
年當不致泛溢而減河俱已一律深通亦無
漫及民田之慮矣時值春融於氷汛後水漸
消涸臣等即督率委員並地方官開工儹辦
速竣仍責成道府大員往來巡查務使工歸
實用仍於工竣之後另議善後事宜俾垂永
久再查海豐境內洋沽橋有王家堰一道原

議拆毀分流今覆勘形勢西高東下現議將
洋沽橋止疏濬深通尾閭已暢毋庸再拆民
堰合併陳明除分飭造具估冊送部並直隸
工需即於天津道要工項下動用分別支銷
歸款外所有臣等會同覆籌挑河洩運事宜
理合繪圖貼說恭摺會
奏伏乞
皇上聖鑒訓示遵行謹
奏乾隆二十三年正月二十二日奉
硃批如所議實力爲之欽此

臣裘曰修　臣張師載　臣阿爾泰謹

奏爲請修沂河堤壩支河以弭水患事竊臣裘曰修等於上年九月奏辦充沂曹各府水利一摺奉

硃批覽奏俱悉朕正慮及沂州府屬每被水災摺內有疏通駱馬湖之語宜速行妥協相度欽此

臣等查駱馬湖下游已增入下江水道工程案內辦理外所有沂屬被災處所應行疏濬之處先經前撫臣鶴年及臣等先後飭委陞

任兗沂曹道徐鐸護理兗沂曹道唐倚衡詳
細確查茲據該道等逐一勘丈繪圖議覆前
來臣等查沂屬蘭郯二縣地處最窪西南尤
甚平常雨水之年郯境方稱霑足該處即多
被淹又因沂河上承臨朐沂水諸山河之水
兼有汶祊涑及柳青等河合流下注每遇水
發盈堤拍岸泛溢河西之武河燕子芙蓉等
河以至各河不能容納瀰漫坡田甚爲民患
乾隆十三年經原任大學士高斌等奏請動
帑修築沂河西岸長堤更慮水勢異漲正河
不能容納又於沂河西岸之江風口建砌迎
水滾水各壩藉以分水洩入武河自建壩以
後沂河異漲稍除歷今十載迎水壩石盡被
沙埋滾水石壩刷坍已甚其由壩口洩入武
河之支河二十餘里亦俱淤墊武河正流間
有沙淤不能下注臣等查勘情形係急應修
濬之工今會同酌議應將江風口碎石滾水
壩連金門修整一百八十丈該壩東西兩頭

舊有冲刷河形俱應填平并於壩側築堤一
百八十丈其壩外支河二十二里零及武河
沙淤處所應一併挑挖寬深工程極爲緊要
又江風口壩外有陌泥河一道武河之西有
燕子河一道南流六十餘里由邳州歸武河
入運又西有芙蓉河一道南流八十餘里由
邳州歸運以上三河乾隆十三年奏准請修
江風口建壩之後再勘水勢情形相機辦理
等因今查勘河身淤淺不能暢流應將狹窄
淤塞處所逐段開挖寬深臣等酌量工程難
易將多須動帑之工撙節估計仰懇
天恩將挑挖江風口壩外支河等工照河工土方
成例每方給銀八分一厘其陌泥燕子芙蓉
三河工段綿長逼塞相間民力易辦應請照
以工代賑之例酌給食米錢文令蘭郯二縣
賑後災黎就工謀食通計修壩挑河築堤約
需銀二萬五千餘兩其餘蘭郯境內一切河
道現俱通暢卽支河小港間有淤淺之處應

於農隙之時勸用民力一律修治毋庸動帑
至下游與江南邳州接壤之處查下江工程
案內已經列入現在仍一面知會務期上下
通流兩無岐幅如此籌辦是沂河入駱馬湖
之正支既經濬治又有江風口滾壩以分其
流而西岸緊要各河又復疏通民田坡水各
有去路實與蘭郊二縣水利有益除將堤壩
河身土石各工臣鶴年即遴委大員督同地
方官赶期估報上緊辦理外所有臣等籌辦
沂屬水利情由理合繪圖貼說恭摺會
奏仰祈
皇上睿鑒謹
奏乾隆二十三年二月初二日奉
硃批如議速行妥辦欽此

臣尹繼善　臣白鍾山　臣嵇璜　臣高晉謹

奏爲

奏明事竊查上江河南興舉水利各河滙注下

游則高寶邵伯諸湖受水更多誠如

聖訓亟宜廣求去路以爲宣導之計惟是湖河水

勢歸海遠而歸江近歸海紆迴而歸江順便

江都所屬之芒稻閘壩實爲湖河諸水歸江

第一尾閭若使長年啟放俾諸湖積水暢洩

歸江於冬春水落時早爲騰空以備伏秋容

納之地則高郵南關車邏二壩自然過水無
多而下河各州縣可免淹漫之虞此實拯治
下河之要鍵無如芒稻一河乃淮南鹽艘必
由之路當河工急需洩水之時正鹽艘盛行
趲掣之候若將芒稻閘版徹底啟放則溜勢
湍急鹽船難以挽縴竊恐有礙鹽運若因此
全行堵閉則湖河水無去路必致壅積爲災
伏惟江南諸省水患頻仍仰蒙
皇上軫念民瘼指示機宜大興水利現在上下支
幹各河均已逐一開挑節節疏導而芒稻河
爲歸江喫緊尾閭更當亟爲講求妥協方與
全局有裨臣尹繼善臣稽璜會同臣高晉前
往查勘芒稻河自西北直趨東南而灣頭河
則自西南至東北橫亘其間所有運河東岸
之金灣東灣鳳凰壁虎灣頭等閘壩減洩之
水皆直趨芒稻閘及董家溝石羊溝廖家溝
各滾壩歸江鹽船素由灣頭河行走必須閘
門下板各壩堵閉方資浮送所以芒稻閘壩

不能啟放合宜臣等再四籌畫查芒稻閘迤東現有舊越河一道應令鹽船由越河直走金灣北閘不繞芒稻閘出灣頭則洩水運鹽分爲兩途芒稻閘可以長年啟放董家溝石羊溝廖家溝皆可不必封閉庶使湖河之水暢洩歸江實於水利有益第查越河長六百餘丈臣等測量水勢甚覺淤淺應再挑深五六尺一律深通以利遄行又查金灣北閘閘底尚高攷低二尺四寸以便鹽船挽運如遇水勢過小之年再行相機辦理如此則歸江尾閭無所壅遏諸湖積水得以遞相灌輸不致滙積爲患矣臣等一面飭令鹽運使盧見曾淮揚道何煟等確估委員辦理勒限二月內完工外所有籌辦情形敬謹繕摺奏

聞伏祈

皇上訓示再臣白鍾山現往安東一帶查工未及會勘合并聲明謹

奏乾隆二十三年二月初十日奉

硃批甚是之舉知道了欽此

洩水運鹽分爲兩途句奉

硃筆圈出又奉

硃筆旁批得之矣欽此

臣嵇璜臣裘曰修臣夢麟臣尹繼善臣白鍾山謹

奏爲遵

旨議奏事竊臣等接准

廷寄陞任撫臣陳宏謀敬陳河工未盡事宜一摺欽奉

硃批此奏著交裘曰修夢麟會同尹繼善等詳議速奏欽此查江省淮揚徐海鳳潁泗等屬瀕臨湖河疊罹水患蒙我

皇上誠殷懷保念切痌瘝上年
鑾輅南巡指示機宜
特命臣等多方疏導不惜千萬帑金爲億兆黎元
籌久遠安全之計
仁恩普被利賴無窮臣等恪遵
聖訓黽勉辦理現在興舉各工將次告成凡將來
善後事宜無不仰體
宸衷加意講求期於地方民生永遠有益今據陳
宏謀具奏各條多係臣等公同籌畫曾經面
商者因一時工程尚未全竣是以未經會奏
茲欽遵
諭旨悉心詳籌再三討論謹就臣等所見逐條分
晰議奏伏祈
睿鑒
一據陳宏謀奏稱此次所挑之河已節節開通
又復酌加寬深可期永資宣洩然必須年年
挑浚方免日久淤塞淺阻請將所挑各河近
黃運河者歸於河員經管隔遠無河員者令

州縣及該地方同知佐貳經管分清界限每
年秋後水落會同查勘有淤淺者會同州縣
分清段落酌派附近有田地民人合力挑濬
年底將某河已經挑浚某河不須挑浚造冊
報院院再委道府大員於春間覆勘結報有
應挑浚而不挑浚者將經管各官揭參此等
年年挑浚之費照例田主給食佃戶出力果
有大段阻塞及工大費重者詳請估計題明
動帑辦理堤閘損壞改建另築者照此一律
分別辦理等語查江南爲衆水滙歸之地必
須河道寬深庶足以資宣洩此番大工興舉
雖已處處疏通然不能保其日久不仍淤淺
應照陳宏謀所奏再加妥酌將所挑各河關
係黃運宣洩者歸於河員經管關係民間水
利者令州縣及該地方佐貳經管分清界限
於每歲秋冬水落之時詳細查勘造冊通報
有些微淤塞者即酌派附近有田民人照業
食佃力之例自行挑濬總責成該管道府遍

歷稽查報明督撫督率妥辦如有應挑浚而
不挑浚者將該管各員參處其有工大費重
不能概用民力及堤閘損壞改建另築者詳
請估題動帑辦理如此則逐年挑浚既不至
日久淤塞大費帑金而官民皆有責成庶使
遵循罔懈至如何分清界限責令經管之處
現行各司道妥議統俟工程全竣即行具
題以定章程

一據陳宏謀奏稱地方廣濶新挑之河止能洩
近河之水其不及洩之水尚多請俟今年河
水通流之後督令民間自行開浚支河小溝
以達於所開之幹河小民見水有去路自必
樂從再各處道路之旁原有小溝不甚通暢
應於秋冬督率民人將境內路旁之溝挑深
使之通達即以所挑之土平墊道路路漸高
而溝漸深平地之水由道旁之溝以歸幹河
田禾免淹行人稱便等語查各州縣地方廣
濶現在所挑之河雖上下江通身合算已有

一百餘道其平疇曠野離河稍遠不及洩水之地尚多應令民間自行陸續開挖小溝層層導引由支達幹則雨水易消自可無虞壅積至各處道路之旁舊有小溝未免淤淺應於每歲秋冬督率附近民人挑浚即以所挑之土平墊道路路漸高而溝漸深兩旁附近之水俱可引入溝中滙流歸河既有益於民田亦甚便於行旅應如陳宏謀所奏辦理一據陳宏謀奏稱淮徐海等境內地土非盡瘠薄可以種植之地一望無際祗因河流未遍一遇天雨是處瀰漫今幸河流疏通水有去路尚宜各開溝洫以備旱潦即以開溝之土加築圩圍妥砌涵洞隨時蓄洩以成圩田乾隆九年督臣尹繼善酌定圩圍溝洫條規奏請舉行彼時揚州之高寶等州縣淮安之山陽等縣所築圩田至今皆成膏腴已有成效因河流未盡通暢雖築圩圍水無去路仍被淹漫遂爾不肯多築圩圍今河水通流洩水

比前大暢現在仍照尹繼善原奏開溝築圩次第經理惟是此等地方連災之後民力拮据貧富不一難於合力築圩請自今年秋冬爲始地方官相度地勢勸民築圩開溝有無力者仍照乾隆十一年河臣高斌等奏准借給銀兩助其飯食築成之後所借工本分三年還官等語查田間水道蓄洩攸資必須加意講求庶幾旱潦有備如濱河窪地向屬水田則以開溝之土加築圩圍使圩內之水可以車放卽遇外河盛漲不致漫淹如係旱田只應多開溝洫不必築圩圍總期因地制宜經理妥協　臣尹繼善於前任兩江時曾經奏明定有章程飭令淮揚等屬遵照現據淮安府詳議將溝洫圩圍規制一併核定通行淮揚徐海所屬實力遵辦卽於今歲秋冬勸民開築其舊日圩圍有遭水坍廢者並令及時修補惟災地民力艱難不能一概自備工本應查明實在無力者准計每土一方酌借銀

二分以資飯食畚挿之費在於藩庫公項內
動辦均作三年繳還歸款在百姓亦屬樂從
而於農田大有裨益第恐州縣不能實力奉
行應令將每歲開溝若干築圩若干於春間
造冊報明督撫委道府大員逐段查驗按其
功過分別勸懲
一據陳宏謀奏稱各河開通之後上游之水由
高而下可以遞層宣洩內有地處窪下平日
原係湖蕩止能受水不能通流今雖開河節
節相通若與去路地勢相平或更有仰盂倒
瀲之勢此必不能免於淹漫者非河流之不
順實由外水高於內河形如釜底地勢使然
非人力所可强也請俟今年水過之後看其
水勢宣洩如何果有必不能免於淹漫者將
此等田地勘明頃畝減除糧賦有可種植葦
草者改照蘆課輸納名曰棄地與水而仍爲
近水居民資生之計如水深不能種葦者另
爲設法安頓俾民免於失業再此等低窪之

地現已開有小河一遇水落河仍通流倘得
消涸稍早仍可種植春麥每年得收一麥亦
可資生仍不致全棄等語查地勢各有高低
水性總歸就下凡屬極窪地畝形如釜底之
處實在止能受水難以槩令成田似不若讓
地與水以爲容納之區應如陳宏謀所奏俟
今年水過之後察看水勢情形如有地勢極
窪或原係湖蕩必不能免於淹漫者勘明頃
畝減除糧賦聽民間種植葦草採取資生改
照蘆課輸納惟蘆葦叢根盤結最易積淤凡
有水勢通流之處不宜種葦者仍須禁止應
令各隨地勢改種菱芡之屬亦可稍資利益
更不許築埂設籬阻礙水路至如實有不能
種植之處歷年並無出產即遇水小天旱之
年亦屬一片汪洋實與水沉田地無異似應
據實詳題豁免錢糧如偶爾被水並非常年
成災或水勢消落尚可種植處所不得一槩
豁免所有原奏另爲設法安頓之處應毋庸

議

一據陳宏謀奏稱黃河北岸自李家莊起至徐
城之蘇家山計九十里向無堤岸迨後接築
二十里尚有七十里未曾築堤乾隆二十年
孫家集漫口其渾水直趨微山等湖及荊山
橋河淤成平地年來湖水不能宣洩銅山沛
縣俱受淹漫其患皆由於此上年仰蒙
聖明洞鑒
特命侍郎夢麟等竭力開浚湖口之茶城小梁山
荊山橋等河湖水得以暢流田地方始涸出
自此以後黃水決不可再令東漫則黃河北
岸不可再任無堤利害已明臣恭聞此堤欽
奉
上諭另行辦理今各河均已疏濬又徐城南岸已
築石堤石堤之對岸有子房山獅子等山爲
岸徐城可以無虞此七十里之河岸亟宜築
堤以結逼河全局等語查黃河自河南滎澤
縣以下河道俱寬至四五百丈迨至徐州河

道止有七十餘丈即徐州以下河身亦俱窄
狹城郭田廬在在受險是以向來留此無堤
之處聽其漫灘俾平槽之水悉走中泓則河
底日漸刷深可以順流歸海但北岸漫灘之
水易於冲刷溝槽若不每年收拾恐漸致奪
溜成河爲患匪細上年曾奉
諭旨另行籌辦臣等前後至徐詳加察看上年花
莊所築之亂石壩已有間被沙淤者應請照
臣等前
奏量爲加築所有溝槽俱補築亂石壩以資捍
衛其餘地面概行接築之壩與舊有之民堰
土壩一律相聯至地勢後窪段落加築裏壩
一道如格堤之式俱謹遵
訓示務期堅實穩固使尋常漫灘之水至此即可
停淤設遇水勢過大之年亦止壩上些微過
水不得北趨成溜而下游各工俱不致受險
似此年年查勘料理漫灘之淤沙停積河岸
日高而上下湖河均有裨益矣

一據陳宏謀奏稱下河一帶民田以范公堤爲
捍衛此堤日久坍損單薄殊甚愚民於水漲
時希冀水由外洩輒挖破此堤洩水隨後雖
經補築不過取堤根之土虛鬆填滿又無夯
硪現在缺口甚多堤身不過數尺倘遇海潮
盛漲高寶鹽城各縣必受潮災此堤於目下
似無關係而實經久捍衛不可廢棄之要工
伏乞
皇上勅諭鹽臣勘明估計動項派員分段分年如

式修築務期高寬堅築通體完固永資捍衛
至於內地水漲勢須穿堤外洩業已層層建
閘以時啟閉其鹽城迤北可以洩水歸海較
順者河臣與督臣現在開挑引河添建石閘
臣亦就所見札商自此以後永禁挖堤放水
其如何責成閘官分管保護亦聽河臣鹽臣
商辦等語查范公堤原爲下河一帶保障凡
有坍損殘缺之處自應補修堅築以禦海潮
臣
等現與鹽臣高恒會商酌議委員勘估具

題動項辦理務使通體完固永資捍禦至鹽
城天妃石磯白駒等閘現在上緊趕修各閘
下引河俱經挑浚是遇水漲之時儘可由現
在閘河宣洩歸海此外無庸另添閘座至盜
挖堤工原應禁止應如陳宏謀所奏嗣後永
禁挖堤放水仍責成各閘官分管巡查加謹
防護並令東臺同知及各地方官實力稽查
以保堤工

一據陳宏謀奏稱泰興如皐境內有窖子河老
龍河龍游河年久淤塞淺阻從前地方官久
請挑浚因派民修無力而止應請自如皐窖
子河起接泰興之老龍河又開龍游河直達
於江則雨水有所宣洩遇旱可資灌溉等語
查如泰二邑境內之龍游窖子老龍等河前
據該處民人呈請挑挖經　臣等委署常鎮道
蘇凌阿江防同知王培宗帶同兩縣逐一履
勘查得龍游河在如皐縣治之南紆迴曲折
俗稱九十九灣河口寬四五六丈不等崖高

七八九尺不等卽大雨時行亦止水深四五尺兩崖甚高水勢長發卽暢洩入江甚爲便捷田畝不虞水漫至窖子河在如皐縣治之西自西門城濠起至泰興縣界止迤下卽老龍河屬泰興縣境內河形俱寬三四五丈不等崖高七八九尺不等卽伏秋大雨亦止水深三四五尺從未淹及民田不致水虞爲患等情稟覆前來臣等覆查龍游窖子老龍等河兩崖高亢地非低窪無虞淹漫且河面俱高於江面數尺內高外下宣洩甚易毋庸興挑卽使動帑挑深而引江水內灌誠恐一日兩潮旋卽淤墊徒費無益此條應毋庸議

以上七條臣等逐一酌議意見均屬相同理合恭摺覆

奏是否有當伏乞

皇上訓示遵行再上下兩江水利事同一體如蒙

恩准其中有應行上江照辦者俟

命下之日並移咨安省撫臣遵照辦理再准工部

咨議覆御史吳鵬南條奏宜興水土之政一
案令臣等會同經畫或疏通渠港或修理堰
坡凡於農田水利有益之處一體確勘造冊
送部至地方承辦之員作何定其殿最務使
激勸有方及本鄉紳士慕義急公情願捐資
勸事者作何獎勵一併妥議到日再議等因
查淮揚徐海鳳潁泗等屬應行疏通河道挑
浚溝渠以及修築圩圍等項臣等現於酌議
陳宏謀條奏案內詳晰陳明令地方官於秋
冬水落之時勘明督率民人業食佃力分別
查辦應俟地方官勘明之後統歸彼案造冊
送部毋庸重複再議至地方承辦之員如果
實心愛民處處料理妥協著有成效者應請
題明議叙仍照該御史所奏嗣後保舉知府
及卓異案內概行註明倘有漫不經心不行
籌辦並無實效者即隨時查明參處以昭勸
懲其本鄉紳士除應行業食佃力自辦工段
之外如有慕義急公情願捐資勸事者應請

照樂善好施之例數在三百兩以上者題請
分別議叙如在三百兩以下按其捐數多寡
由督撫司道府州縣分別給匾奬勵理合一
併陳明謹
奏乾隆二十三年三月十二日奉
硃批議中黃河北岸築堤一事俟遲數年再看餘
如所議行該部知道欽此

臣劉統勳臣裘曰修臣尹繼善臣白鍾山謹
奏爲敬陳籌辦築堤情形仰祈
聖訓事乾隆二十三年四月三十日奉
上諭據巡漕給事中海明奏稱東省水患由微山
湖之漲溢而微山湖之漲溢由黃河北岸之內
灌請於微山湖之南圈築攔黃堤工即以取土
方塘挑成順堤河形導入荆山橋出猫兒窩入
運並於內華山西建築通湖閘座以備宣洩等
語具見悉心籌畫黃河由豫入徐兩岸夾束河

身甚狹不潰決爲銅山諸邑害則漫衍而入於
金鄉魚臺今徐城已增築石工足資捍禦而山
東之濱湖州縣民舍田廬不免仍成巨浸孰非
吾赤子而忍坐視果使民生永獲安全即多費
帑金朕所不惜且年年蠲賑所費不更無已耶
但是否實有裨於東省而於徐郡兩岸亦不致
另生險工或究不如於北岸無堤處所接築堤
工之爲得計著尚書劉統勳馳驛前往會同尹
繼善白鍾山逐加閱勘詳籌妥議請旨辦理夢
麟裘曰修如尚在河干著一併會同查辦欽此
欽遵臣等伏查黃河北岸上年因慮漫水過
多當將花莊溝槽築作碎石壩工本年春於
議覆善後事宜案內又將各處土壩改填碎
石並接築土堰臣等遵
旨節次查勘經理無非欲使黃水有所節制而又
恐束之太驟致生他險也今海明請於微山
湖之南圈築攔黃堤工並挑挖順堤引河導
由荊山橋入運是原爲攔黃起見但攔之於

微山湖邊不若攔之於黃河北岸恭讀
諭旨於北岸無堤處所接築堤工之爲得計
聖謨廣遠洞悉機宜臣等所當欽遵辦理者也今
勘得黃村壩起至大谷山止計程六十里應
築土堤長一萬五百餘丈高以六尺底寬八
丈爲率估需土方銀六萬餘兩其所築之堤
相度地勢之高下與河形之紆直總以離河
十里內外爲度庶地面寬濶得以平衍容納
不致冲擊堤工其自大谷山至蘇家山計程
二里許逼近河身恐生他險且兩山夾峙地
勢高亢原可無庸築堤查舊有石壩基址應
行修整俾平常之水不致上灘縱遇異漲之
時漫壩而過亦止由荆山橋迤下歸運該處
相距微山湖四十餘里且在下游斷不致涓
滴復入微山湖內如此通盤籌辦在東省既
收保障之益而江省亦可無另生險工之虞
矣所有議築隄工臣等現在遴委多員發帑
儹辦務期迅速如式完竣以仰副

聖主慎重河防奠安民生之至意臣等謹合詞具
摺繪圖恭
奏是否有當伏乞
皇上睿鑒訓示謹
奏乾隆二十三年五月二十五日奉
硃批如所議行欽此

吏部謹
題爲安省水利工程報竣敬陳善後事宜仰祈
聖鑒事內閣抄出安徽巡撫高晉奏前事一摺乾
隆二十三年五月初九日奉
旨該部詳議具奏欽此欽遵於本日抄出到部該
臣等會議得安徽巡撫高晉奏稱竊照安省
鳳潁泗各屬地當徐豫下游頻罹水患仰蒙
我
皇上饑溺爲懷痌瘝在抱上年

鑾輅重幸江南周覽形勢洞悉民隱不惜千百萬之帑金爲民圖久安之至計

特命臣等詳加查勘相度妥籌自集事之始迨工完之日無時不上廑

聖懷無事不欽承

明訓臣等竭力同心恪遵辦理現在一切工程次第告成所有善後事宜臣復再四熟商悉心酌擬敬爲我

皇上陳之一奏稱請定水利兼銜以專責成也查地方農田水利凡督撫藩司知府直隸州並州縣正印等官均爲職分應辦之事責無旁貸惟是正印官事務殷繁不無顧此失彼若將守巡各道及同知通判州同州判等官兼以水利職銜協同正印官稽查辦理實爲有裨現准部議調任河南布政使劉慥陳奏水利兼銜案內行令查議今臣查得上江現修河道均在廬鳳道所轄鳳潁泗三府州地方請將廬鳳道並鳳陽府同知通判潁州府通

判直隸泗州州同均兼水利職銜另行分別
鑄給關防以重職守該道丞倅既經兼銜嗣
後將所屬各州縣舊有河道並本年新修各
河及堤堰橋閘即責成各該員協同地方官
平時加意經理一至冬令水涸各於境內逐
加查勘如有淤淺阻塞汕刷殘缺處所一面
報明道府一面勸諭附近有業村民公平出
夫修浚補築一律寬深堅實出結呈報存案
如或其中有工費浩繁民力不繼亦即據實
詳請臣與督臣再加親勘酌籌請
旨辦理臣等留心查察如果各該道府丞倅州縣
每年實力奉行河道溝洫完整堤堰橋閘堅
固則分別記功獎勵三年之內始終不怠或
保知府或於
計典內註明卓薦以示優獎倘有玩忽從事捏報
或藉端擾累一經發覺嚴參治罪以昭炯戒
等語查水利之興關係農田凡職司民牧者
均應實力籌辦但地方正印各官事務殷繁

或不無顧此失彼之慮若令守巡各道及府
州佐貳等官分司協理則責成更專稽察愈
密而蓄洩利賴可以咸收實效今據該撫請
將盧鳳道並鳳陽府同知通判及潁州府通
判直隸泗州州同均兼管水利職銜應如該
撫所請盧鳳道鳳陽府同知通判潁州府通
判直隸泗州州同均准其兼銜水利其鑄給
關防之處應令該撫另行擬定字樣造冊咨
送吏部再行查辦至該道同知通判等官既
經兼銜水利嗣後所屬各州縣舊有河道並
現在新修各河及堤堰橋閘等工均應責令
該員等協同地方官隨時加意經理至冬令
水涸各於境內逐細查勘如有淤淺阻塞汕
刷殘缺處所勸諭附近村民量力出夫修浚
補築俾一律寬深堅實其或工鉅繁費民力
不繼者即行據實詳報該督撫酌量請
旨辦理倘能實力奉行始終不懈該督撫分別獎
勵以示鼓舞如有玩忽從事混行捏報或藉

端擾累卽將該地方官及道廳等一併分別
查參議處一奏稱濉河之宜加保護以垂永
久也查宿靈虹上承豫省永夏及江蘇蕭碭
清黃諸水全賴濉河宣洩嗣因濉河淤墊水
分南北兩股以致泛溢爲患臣尋源溯流體
訪查勘旣將濉河開挖原有閘座修整以復
其舊又將南北兩股因勢利導一併疏浚以
分其流更於南北兩股河流滙歸濉河處所
各設閘座以備啟閉平時則上下各閘啟板
聽其清水分流倘遇盛漲毛城舖漫灘水至
則上下各閘必須隨時閉板俾清水各歸南
北兩股本河將濉河空出以讓黃水獨行一
俟黃水斷流仍將各閘啟板放入清水以資
刷沙此現在辦理之形勢啟閉之機宜也夫
水利河道雖與河工有間要其爲害爲利則
同一致也河工因設尚員防守是以隨時相
機保護水利河道工竣一交地方官便無人
經管遂致有名無實今新修各河情勢旣具

機宜宜講若不派員分管一二年間仍歸廢
棄殊非仰沐
皇上永垂利賴之至意臣查宿州有州同一員州
判一員靈璧縣有主簿一員請將自徐溪口
起至符離集止所有河道再西流黃疃沙溝
三閘應交駐劄徐溪口之州同分管其自符
離集起至霸王城止一切河道再蒿溝桃溝
唐溝北山河四閘應交州判分管該州判向
住州南臨渙集今請於伏秋兩汛移駐時村
適中之地以便往來照料冬春仍駐臨渙以
資彈壓又自霸王城以達陵子湖口並無閘
座有河道四十餘里應交靈璧縣主簿分管
仍將各員所管河道閘座統責成宿州知州
總理其事不可因有分管之員稍爲岐視但
既設閘座必得閘夫以司啟閉應請每閘各
設四名所需工食照例咨部支銷如此立定
章程則灘河可資保護等語查宿州所屬灘
河爲宣洩清黃諸水之要道前經淤墊以致

水分南北兩股泛溢爲患現在旣經該撫體
察情形將濉河開挑疏浚并將原有閘座修
整以復其舊又將南北兩股因勢利導以分
其流更於南北兩股河流滙歸濉河處所各
設閘座以備啟閉第不派員分管隨時相機
保衛恐因循遷就一二年間仍歸廢棄今請
自徐溪口起至符離集止所有河道並西流
黃疃沙溝三閘交駐劄徐溪口之宿州同
分管自符離集起至霸王城止一切河道并
蒿溝桃溝唐溝北山河四閘交州判分管并
請於伏秋兩汛令該州判移駐時村適中之
地以便往來照料冬春仍駐臨渙以資彈壓
又自霸王城以達陵子湖口河道四十餘里
交靈璧縣主簿分管俱責成宿州知州總轄
其事應如所奏辦理仍令該府飭令該州不
時督率逐加查察因時啟閉相機蓄洩務使
永垂樂利毋得因循積習稍有岐視以至有
名無實其每閘應各設閘夫四名所需工食

銀兩應令該撫照例咨部支銷仍於地丁奏
銷案內造報戶部查核一奏稱毛城舖應責
成河員與地方官一體稽查也查濉河所以
淤墊之故實因毛城舖減洩黃水過多所致
則毛城舖實爲濉河之關鍵嗣後凜遵
聖訓堅閉不開并照奏准之案將口門冲深溝槽
填平上建亂石壩其口門以北之鉗口壩并
口門以南之亂石壩一律修復以節水勢即
責成黃河之蕭碭廳營加謹守護設遇盛漲

之年漫灘之水仍不能不流入濉河應令蕭
碭廳先期知會宿州俾經管各官得以預爲
防範如有漫灘水發蕭碭廳營不立時知照
或已經知照而管閘各官啟閉失時俱嚴加
參處以儆玩惕務期上下關會聲氣聯絡則
濉河縱有停沙亦易疏濬等語查濉河當毛
城舖之下游上游減洩黃水過多下游必致
沙停淤墊今凜遵
聖訓毛城舖堅閉不開又復將口門冲深溝槽填

平修築亂石等壩以節水勢固已防維嚴密
但水性靡常若不先事預防恐盛漲之年黃
水漫溢仍不能不流入濉河日久又成淤墊
自應責成河員協同地方官一體稽查宣洩
以時方爲有裨無患應如該撫所奏毛城舖
責成黃河之蕭碭廳營加謹守護設遇盛漲
之年漫灘水發令該廳營臨期知會宿州俾
經管各官得以預爲防範如並不知照或已
經知照而經管各官啟閉失時即行據實查
明嚴加參處一奏稱新修水利河道堤堰閘
座宜分別官辦民修以示遵守也查鳳潁泗
各屬新開並疏浚修整各河大小三十餘道
長者二三百里短者亦不下數十里其間土
性不一有老土淤土有淤沙有砂礓河道工
成之後底岸堅實可望經久每年縱遇雨淋
水冲不無坍卸而工程亦屬有限又新築並
舊有各子堰或有殘缺均請俟冬令水涸之
後交兼管水利丞倅督率各地方官查明勸

諭附近有業居民一律修築查報不許混行
動項致滋糜費惟查宿州之洪河灘河從前
原被黃水淤墊全是淤沙今在淤河中開挑
成河土性終屬虛鬆一遇雨淋則岸土坍卸
一遇風起則浮沙飛揚將來伏秋兩汛大雨
時行上游水發兩岸被水滙歸河中難免坍
卸淤墊之患若兩岸坍卸儘可聽其寬展轉
爲有益而河底淤墊則水勢恐有阻碍必得
隨時疏浚庶合機宜臣伏讀上年八月內欽

奉
上諭毛城鋪爲灘河上游欲灘河之無淤墊計惟
有堅閉毛城鋪苟非盛漲不得開放萬不得已
如今歲之自行漫溢即當於斷流之後將黃水
淤沙盡力挑浚若稍一因循則今年淤一尺明
年即淤二尺河身墊高節節阻碍年復一年其
淤更甚故逐年挑浚深通最爲要務欽此臣於
辦理灘河完工後體察形勢熟籌辦法仰見
我

皇上至聖至明無微不在
聖明洞鑒之中誠至當不易永宜服膺遵守者也

今濉河挑淤工費既繁民力不繼應請歸官
辦理弟疏濬挑挖要在隨時估辦必得預撥
銀兩收貯道庫以備急需查江寧藩庫有匣
費一項原係歸入耗羨案內以爲充公之用
每年請撥銀三千兩解貯廬鳳道庫如遇盛
漲之年毛城鋪黃水漫溢或雖無黃水漫溢
而每年清水過後於冬初水涸時飭令該州

將洪濉二河有無淤墊逐一查明如有應行
挑浚工段具文申報道府親臨勘估一面督
州多撥人夫秉公價僱如式開挑深通一面
通報督撫臣等委員查察再親加勘驗核實
報銷所撥銀兩如有餘剩存爲下年之用倘
有不足如數在司庫匣費內找領如或水過
未淤亦不許藉端糜費倘有揑混冒濫情弊
查出嚴行參究等語查鳳潁泗各屬新開并
疏浚修整各河及新舊子堰等工雖經動項

一律修整完固而每年雨淋水冲不無坍卸自宜隨時勸民修築以節錢糧應如該撫所奏如有前項些小工程於冬令水涸後交與兼管水利之員率同各該地方官查明勸諭附近有業居民自行修築不得混行動項致滋糜費至於按年疏浚洪澭二河該撫既稱工費浩繁民力不繼應准其仍歸官辦題請動項興挑所需疏浚挑挖銀兩亦應准其在於江寧藩庫匣費項下每年預撥銀三千兩解貯廬鳳道庫備用如有餘剩存爲下年之用倘有不足如數在司庫匣費內找領仍令該撫將前項銀兩俟工部核明准銷之日於年底彙奏案內造報戶部查核仍令於每歲冬初水涸時飭令該州將應挑工段報明該府親臨確估如式開挑深通即一面通報該督撫等委員勘驗核實報銷總期工歸實用帑不虛糜於河道錢糧均有裨益如有過水未淤藉端糜費捏報冒濫等弊該督等速即

查明嚴行參究一奏稱河道既已興修完工而民間溝洫亦應次第講求也查安省凡上承豫徐下達洪澤湖之正河支河或加開挑或爲疏浚俱經一律籌辦從此可望水勢暢流無復阻礙惟每州縣之溝洫小河多者一百餘道少亦不下數十道現在潁屬各州縣及鳳屬之鳳臺縣因正引支河已經開通而附近士民有將田湖溝洫公同自行開挖以達正支河者又有自修子堰建設木橋者此蓋勤力之士民不待勸諭而能踴躍從事者也至於宿靈虹併泗州歷年被災民多貧惰又因人心不齊彼此觀望者有之現准部咨議覆御史吳鵬南條奏宜修水土之政一案行令酌量查議又議督臣陳宏謀陳奏下江水利案內上江一體照辦臣參酌各議悉心體察應就安省地方酌擬章程以期立法必行竊惟講求水利貴於因地制宜今查鳳潁二府地多平衍宜開溝洫靈虹二縣及泗州

瀕臨湖河地勢低窪可築圩圍一州一縣之中應開之溝洫若干應築之圩田若干某處應先辦理某處從後舉行備細查明分晰開造清冊由道府核實通詳立案即交兼管水利之丞倅協同地方官多方勸諭次第興舉如有本地慕義急公情願捐資勤事者請照樂善好施之例分別奬勵既不可派累滋擾更不可因循怠忽務期士民踴躍從事庶可行之無弊仍令年終各將辦過溝洫圩圍各若干由道府勘明詳報將地方官歸入前條兼銜案內分別勸懲等語查興修水利首務固在經理幹河之大且要者其次則疏支渠築圍埂亟須加意講求因地制宜使水潦有備而沮洳之區皆可成沃壤本年正月內臣部議覆御史吳鵬南條奏內開各省督撫如有水利農田之事應行修舉者均令留心經畫酌議具奏又

欽差侍郎裘曰修等議覆督臣陳宏謀條奏內開

上下兩江水利事同一體其中有應行上江照辦者並咨安省撫臣遵照辦理等因奏准各在案今據該撫奏稱安省鳳潁二府地多平衍宜開溝洫靈虹二縣及泗州瀕臨湖河地勢低窪可築圩圍一州一縣之中應開之溝洫若干應築之圩田若干某處應先辦理某處從後舉行備細查明分晰造冊由道府核實通詳立案即交兼管水利之丞倅協同地方官多方勸諭次第興舉等語均應如所

奏行令該撫飭令各該地方等官多方勸諭次第興舉年終將辦過溝洫圩圍各若干之處由道府勘明詳報該撫等分別勸懲報部查辦至如有本地士民慕義急公情願捐資勸事者准其照樂善好施之例令該地方官據實申報督撫按所捐銀數多寡分別辦理如數在三百兩以上者題請議叙如在三百兩以下令督撫司道州縣酌量給匾獎勵一奏稱嚴禁居民阻水之弊以免河道淤墊也

查水勢順流而下河底通利則奔騰迅速泥沙不停一有阻遏上面浮水雖過而河底泥沙漸積甚有關礙乃有沿河無知村民水發時或於河中豎立木樁拴繫葦箔捕取魚鰕名曰設籬又有於河水消落或用草土或用磚石築埂中流戽水取魚且爲往來行人捷徑河底層層阻隔習而不察迨次年水發無人收拾以致冲蕩滿河每年如此雖有寬深河道亦必阻遏淤淺臣現飭地方官出示嚴行禁止倘再違犯枷責痛懲仍押令將阻礙處所如式修整以儆愚頑併飭道府丞倅有水利之責者一體查察務期惡習盡除河無阻礙庶免淤淺倘地方官奉行不力一併參處等語查沿河村民豎樁設籬築埂戽水不過捕取魚鰕以謀微利原非有心阻遏河道然習而不察無人收拾積久亦易淤滯似應如該撫所奏飭令所屬各地方官出示嚴行禁止但東南澤國小民多傍湖河溪港而居

農隙時或施罛布網或下籪安籠以收天地
自然之利本難禁其取攜況間遇水潦之年
乏食貧民臨流採捕亦足以資餬口倘一槩
嚴行禁止不特有妨生計且徒開胥役勒索
之門應一併飭令地方有司及兼管水利之
員親往詳加體察因時因地善爲奉行凡官
河大港關係蓄洩機宜如有築埂立樁實係
阻礙河流者應設法嚴行查禁其餘溪灣港
汊無關蓄洩處所仍聽民便毋得委之胥役
兵丁藉端需索致滋擾累恭候
命下工部行文該撫併兩江總督江南總河一體
欽遵辦理可也乾隆二十三年六月初九日
奉
旨依議欽此

兩江總督臣尹繼善河道總督臣白鍾山謹
奏爲詳籌駱馬湖啟閉機宜恭請
聖訓事接准部文欽奉
上諭尹繼善奏查勘宿桃等屬工程情形摺內有
將駱馬湖尾閭商之河臣早行開放使湖面騰
空以待汛水之語此湖河第一緊要之務也湖
雖所以瀦衆水而不爲之及時宣洩則停蓄既
多鮮有不致漫溢者向來治河諸臣不思達其
去路而惟恃湖堤以相捍禦及湖漲難容終致

泛溢不收而遠近田廬胥受其害矣卽如洪湖五壩之水由高寶邵伯諸湖以歸江海本有建瓴之勢乃諸閘之啟閉不時引河之分洩不暢而下河諸州縣遂頻罹水患自去春南巡時親臨指示特命稛璜專司其事令將車邏南關二壩常行開放又早闢歸江之路以達其流下河田畝去秋遂獲豐收今春據稛璜奏稱高寶二湖湖面寬濶務使各處引河通流無滯早爲騰空湖面迨水勢漸長卽由引河分注從邵伯諸湖入運歸江俾高寶諸湖不致驟盈等語其所經理頗能恪遵朕訓適合機宜在該河督等職司疏浚於其中源委亦所深悉然非朕之諄切指畫則誰肯爲此耶今駱馬湖之水由六塘河下洩而東流入海其河之兩岸則宿桃安清海沭六州縣田廬在焉伏秋大汛民生攸繫若使湖面早爲騰空則汛水之來有所容納盈科後進源源下注湖水無泛漲之虞而六塘兩岸亦斷不致潰決四出矣豈惟此六州縣之利其瀕

湖一帶運道民生亦咸奏安瀾之慶尹繼善既已商之河臣早爲開放尾閭以爲預騰湖面之計應如所奏速行此後每歲大汛之前應行開放時著該總河會同該督先期奏聞以免因循觀望并將此旨勒石湖濱俾後之司河務者永遠遵守焉欽此仰見我

皇上睿謨廣運指示精詳實已無處不周無微不

到臣等仰體

聖心詳加籌畫竊查駱馬一湖上承東省蒙沂諸山之水奔騰滙注由六塘河東流入海原期使其暢洩不致壅滯方爲得宜舊例將湖之一尾閭冬間堵閉俟春間糧船過完始行開放原爲蓄水以濟漕運也但歷年以來偶值運河水小尚少資其接濟而水勢充餘之時較多糧船轉運竟無藉於湖水每年尾閭堵閉之後湖水停蓄不能預先騰空及至水發之時前者未去後者又來一時宣洩不及以致漫延爲害職是故也臣等與各道再四商酌

似應因時變通將冬間堵閉尾閭之制竟行
停止使湖水源源下注將湖面早爲騰空縱
遇夏秋水發有地可以容納隨長隨消六塘
河堤埝亦可無冲潰之虞如遇秋冬水小之
年必須堵閉蓄水以備來春濟運再行奏明
酌辦如此不但每年啟閉錢糧可以節省而
蓄洩得宜庶於數州縣民田更有裨益是否
有當仰懇
聖明訓示以便永遠遵行謹

奏乾隆二十三年七月初二日奉
硃批如所議行該部知道欽此

兩江總督臣尹繼善河道總督臣張師載山
東巡撫臣阿爾泰謹
奏爲遵
旨勘辦事乾隆二十三年六月初六日准
廷寄乾隆二十三年六月初三日奉
上諭據裘曰修等奏被水地畝已多涸出所有從
前奏請於湖口閘上添建閘座之處應行停止
等語從前尹繼善以運河水漲亟應疏濬是以
奏請於該處添建閘座以資宣洩今復奏請停

止其意蓋以積水已消若添建出水閘轉恐於
蓄水濟運之法有礙此未免過計現在積水雖
退而運河量不虞無水接濟該處閘座雖不必
添建或酌量運河蓄水尺寸將閘口迤上之堤
留爲滾水壩俾蓄洩俱有所資殊更爲有益著
傳諭尹繼善等即妥協查勘辦理再摺內有安
出湖已成平陸之語此湖既成平陸民間自必
耕種現在曾否已經陞科著一併傳諭該督等
查明具奏欽此遵

旨寄信前來臣等跪讀之下仰見我
皇上睿慮周詳籌畫盡善至意除安山湖陞科緣
由臣張師載臣阿爾泰另行覆
奏外遵即知會先後齊至韓莊悉心查勘伏查
湖口閘水勢往年以金門水深一丈二尺五
寸即須閉板收蓄今探量水深一丈三尺五
寸較往年尚多一尺現在宣洩查東省運河
自濟寧以北有汶府等河並蜀山馬踏諸湖
之水濟運濟寧以南又有泗洸等河并南陽

獨山微山等湖之水濟運今運河一帶凡有
逼湖陡門及支幹各河俱已疏濬深通將來
水小之年亦不慮無水接濟若遇水大之時
湖口開現止一孔寬僅二丈實慮不足宣洩
自應欽遵
諭旨建設滾壩誠爲得宜臣等相度地勢擬於湖
口開迤北六丈之上添設滾水石壩一座口
門酌寬三十丈洩水入河形勢甚爲順利其
壩脊亦照湖口開金門水深一丈二尺五寸
爲度水大則漫壩宣洩水小則收蓄濟運庶
水有節制於運道民田均收實益俟奉到
諭旨臣張師載臣阿爾泰當卽欽遵核估撥款儹
辦所有勘辦情形理合
具
旨覆奏伏乞
皇上聖鑒謹
奏乾隆二十三年七月初四日奉
硃批如所議行欽此